

Skeljungur hf
Bergsteinn Hjörleifsson/Aðalsteinn Árnason
Borgartúni 26
105 Reykjavík



Reykjavík, 17. nóvember 2014
Tilvísun: UST20140100195/gf

Varðar þrýstiprófanir á tveimur lögnum í olúbirgðastöð Skeljungs í Grindavík

Umhverfisstofnun bárust 15. október sl. niðurstöður þrýstiprófana á 3 og 4 tommu lögnum í olúbirgðastöðinni í Grindavík. Lagnirnar liggja frá geymum og út í dæluhús utan mengunarvarnarþróar. Mælingar voru gerðar 13. október sl. við yfir 12 bara þrýsting. Fylgst var með breytingum á hitastigi á mælingartímanum.

Steinar Guðnason sá um framkvæmd prófunarinnar en Ástmar Kári Ástmarsson starfsmaður Skeljungs hf. í Grindavík vottar aðferðir og niðurstöður. Meðfylgjandi niðurstöður sýna að lagnirnar stóðst prófunina.

Umhverfisstofnun samþykkir áframhaldandi notkun á lögnum. Þrýstiprófa skal á 5 ára fresti.

Virðingarfyllst

Gottskálk Friðgeirsson

Sigríður Kristjánsdóttir
teymisstjóri

Afrit:

Heilbrigðisnefnd Suðurnesjasvæðis

Þrýstprófun Skráningareyðublað

Númer prófunarlotu:

Fyrirtæki: Skeljugur hf

Dags: 13.10.14

Staðsetning:

Garindavík Þingvassá

Nýjar lagnir

Prófað er með:

Eldri lagnir

Ef um eldri lagnir er að ræða
Smíðaár:

Vatni: Já

Annað: *Olía*

Prófunarþrýstingur: *10* bar.

Prófunartími: 4 klst.

Pípur er prófa skal í þessari lotu

Kerfisnúmer	Stærð pípu	Vinnuþrýstingur (bar)	Þrýstiflokkur	Notkun	Veggþykkt (mm)
<i>21599</i>	<i>4"</i>	<i>6</i>		<i>MGO</i>	<i>6</i>
<i>21599</i>	<i>3"</i>	<i>6</i>		<i>AGO</i>	<i>6</i>

Munur milli hæsta og lægsta punkts á pípu m.

Hefur verið farið yfir öryggisreglur: Já

Hafa verið gerðar viðeigandi ráðstafanir til að tryggja öryggi á svæðinu: Já

Meðfylgjandi gögn:

Þrýsti og hitastigs skrá: Já

Kvörðunarvottorð mæla:

Kerfismynd: Já

Bilanaskýrsla: *Já*

Niðurstaða prófs:

Samþykkt: *X*

Hafnað: _____



Athugasemdir:

Undirskrift framkvæmdaaðila:

[Handwritten signature]

Dags:

Dags: ~~01.10.08~~ 13.10.14

Undirskrift eftirlitsmanns:

[Handwritten signature]

Dags:

Dags: ~~01.10.08~~ 13.10.14

