UMHVERFIS
STOFNUN

Olíudreifing ehf.
Gestur Guðjónsson
Hólmaslóð 8 - 10
101 Reykjavík

Reykjavík, 12. febrúar 2020
UST202001-424/H.E.
08.06.02

Lekaprófun á olíugeymi T0089 í olíubirgðastöð Olíudreifingar ehf. Patreksfirði.

Vísað er í tölvupóst sem barst Umhverfisstofnun dags. 11.febrúar sl. með niðurstöðum lekaprófunar eftir botnskiptingu á olíugeymi T0089 í olíubirgðastöð Olíudreifingar á Patreksfirði sem framkvæmdar voru sama dag og gögnin voru send Umhverfisstofnun. Geymirinn er 310 m3 og er staðsettur innan lekavarnaþróar olíubirgðastöðvarinnar. Nýr botn var settur í geyminn og lekaprófun framkvæmd á botnplötum, vinkli milli botns og belgs og botnskál. Lekapróf stóðust og á þeim stöðum þar sem ekki var unnt að mæla, við inndælingar og úttaksstúta, var gerð sjónskoðun þar sem að engar athugasemdir komu fram.

Umhverfisstofnun samþykkir áframhaldandi notkun á geymi T0089 á Patreksfirði.

Botnþykktarmæla skal olíugeyma á 10 ára fresti skv. reglugerð 884/2017 um varnir gegn olíumengun frá starfsemi á landi.

Virðingarfyllst

Halla Einarsdóttir

Gottskálk Friðgeirsson

Afrit: Heilbrigðisnefnd Vestfjarðasvæðis

TEKNÍS

Lekaprófunar skýrsla

Dagsetning:	11.2.2020	Framleiðslustaðall:	ÍST EN 14015:2004	Skýrsla nr.:	T-0089-01
Verkefni:	T-0091	Prófað skv.:	Verklýsingu		
Verkkaupi:	ODR	Prófunnar aðferð:	Vakúm/AGA TL-4	Hvað prófað:	
Verknúmer:	10000513	Prófunnar þrýstingur:	- 0,6bar$_v$ +/-0,1	Suða botns og	
Umsjón:	Jón Þór	Veðurskilyrði:	Á ekki við	vinkils milli botns og belgs	
Úttekið af:	Gunnar Kr.	Tengiliður:		í geymi T-0089	

Hlutur	Niðurstaða prófunnar				Athugasemdir
Botnplötur	Enginn leki fannst	✓	Leki fannst		
Vinkill milli botns og belgs	Enginn leki fannst	✓	Leki fannst		#1)
Botnskál	Enginn leki fannst	✓	Leki fannst		

Athugasemdir: #1) EKKI REYNDIST UNNT AÐ PRÓFA MEÐ UNDIRÞRÝSTINGS- KASSA 80CM VIÐ INN OG ÚTDÆLINGAR STÚTA, ÞESSIR KAFLAR VORU SJÓNSKOÐAÐIR SÉRSTAKLEGA.

[signature]
Undirskrift prófunarmanns

UMHVERFISSTOFNUN
Mengunarvarnaeftirlit
[signature] 260462-4319
Undirskrift eftirlitsaðila

S:\Verkefni\2019\ODR\Tvöföldun botns Patró\Framkvæmd\Gæðakerfi\Lekaprófunnar skýrsla-T-0089-01.xlsx