UMHVERFIS
STOFNUN

Olíudreifing ehf
Hólmaslóð 8 - 10
101 Reykjavík

Reykjavík, 24. janúar 2020
UST201901-236/H.E.
08.06.02

Varðar lekaprófanir á geymi T0091 í olíubirgðastöð Olíudreifingar ehf. á Patreksfirði

Vísað er í tölvupósta sem bárust Umhverfisstofnun dags. 21. og 23. janúar sl. með niðurstöðum lekaprófunar eftir botnskiptingu á olíugeymi T0091 í olíubirgðastöð Olíudreifingar á Patreksfirði sem framkvæmdar voru 23. janúar sl. Geymirinn er 578 m3 og er staðsettur innan lekavarnaþróar olíubirgðastöðvarinnar. Nýr botn var settur í geyminn og lekaprófun framkvæmd á botnplötum, vinkli milli botns og belgs og botnskál. Lekapróf stóðust og á þeim stöðum þar sem ekki var unnt að mæla, við inndælingar og úttaksstúta, var gerð sjónskoðun þar sem að engar athugasemdir komu fram.

Umhverfisstofnun samþykkir áframhaldandi notkun á geymi T0091 á Patreksfirði.

Botnþykktarmæla skal olíugeyma á 10 ára fresti skv. reglugerð 884/2017 um varnir gegn olíumengun frá starfsemi á landi.

Virðingarfyllst

Halla Einarsdóttir   Gottskálk Friðgeirsson

Suðurlandsbraut 24
108 Reykjavík
Iceland
+354 591 2000
www.ust.is

TEKNÍS

Lekaprófunar skýrsla

Dagsetning:	22.1.2020	Framleiðslustaðall:	ÍST EN 14015:2004	Skýrsla nr.: T-0091-01
Verkefni:	T-0091	Prófað skv.:	Verklýsingu	
Verkkaupi:	ODR	Prófunnar aðferð:	Vakúm/AGA TL-4	Hvað prófað:
Verknúmer:	10000496	Prófunnar þrýstingur:	- 0,6bar$_y$ +/-0,1	Suða botns og
Umsjón:	Jón Þór	Veðurskilyrði:	Á ekki við	vinkils milli botns og belgs
Úttekið af:	Gunnar Kr.	Tengiliður:		í geymi T-0091

Hlutur	Niðurstaða prófunnar				Athugasemdir
Botnplötur	Enginn leki fannst	√	Leki fannst		
Vinkill milli botns og belgs	Enginn leki fannst	√	Leki fannst		#1.
Botnskál	Enginn leki fannst	√	Leki fannst		

UMHVERFISSTOFNUN
Mengunarvarnaeftirlit

Athugasemdir:

#1 EKKI REYNDIST UNNT AÐ PRÓFA MEÐ VAKÚM KASSA 30CM VIÐ ÚTTAKSSTÚT OG 10CM VIÐ INNDÆLINGAR STÚT, SUÐUR Á ÞESSUM STÖÐUM VORU SJÓNSKOÐAÐAR SÉRSTAKLEGA

Undirskrift prófunarmanns

Undirskrift eftirlitsaðila

S:\Verkefni\2019\ODR\Tvöföldun botns Patró\Framkvæmd\Gæðakerfi\Lekaprófunnar skýrsla-T-0091-01.xlsx